



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๑ เส้นทางนาม่วง – สวนมอญ ทต.เชียงแห	๔๒๔,๘๐๐	ม.ค - มี.ค.	✓			๔๐๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖ ซอยนางนวลศรี – นายหนูพล	๑๕๐,๐๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ามา หมู่ที่ ๗ เส้นทางด้านทิศ ตะวันออกวัด	๒๓๖,๐๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงกรม หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านแม่สมหมาย ซ้างโรงสีพ่อวิเชียร	๒๓๖,๐๐๐	ม.ค - มี.ค.	✓			๒๒๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโนนทรายฟอง หมู่ที่ ๙ เส้นทางบ้านแม่ฤทธิ ไปหนองนาเจริญ	๒๓๖,๐๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนทรายฟอง หมู่ที่ ๙ ซอยบ้าน พ่อประยงค์ ตอนที่ ๒	๒๓๖,๐๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังแสง หมู่ที่ ๑๐ คุ้มรักษาสამัคคี	๒๓๖,๐๐๐	ม.ค - มี.ค.	✓			๒๒๒,๘๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	โครงการเทศบาลคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแสง หมู่ที่ ๑๑ ด้านหน้าศาลา ประชาคมหมู่บ้านโนนแสง	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสา หมู่ที่ ๑๒ เส้นทางหน้าบ้านพอกิตติ ขจร - หน้าบ้านพ่อนุญาма ไร่ประสงค์	๒๓๖,๐๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๑๐	โครงการเทลนคอนกรีต ศาลาประชาคม บ้านโนนสา หมู่ที่ ๑๒ บริเวณศาลาประชาคม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบปลอดมลพิษ บริเวณวัดป่าดอนม่วง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๓	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางโรงเรียน - บ้านหนองหญ้าม้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค.	✓			๒๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการติดตั้งกระจกโค้งแบบสแตนเลสเงาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุ ๑-๑๔ หมู่บ้าน ภายในชุมชนตำบลนาม่วง	๓๐๖,๘๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างราวสะพานโครงเหล็กลำห้วยวังแสงบ้านวังแสง หมู่ที่ ๑๐ สองข้างทางวังแสง - โคกสง่า อบต.ห้วยสามพาด ลำห้วยแสง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๓ เททับผิวเดิม ซอยแม่พรพรรณ - วัดจุมพร	๑๕๓,๔๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๓ เส้นทางรอบวัดจุมพรด้านทิศใต้	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค.	✓			๔๘๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๓ เส้นทางบ้านนางทิพย์สุดา - แม่มงคล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสา หมู่ที่ ๔ เส้นทางสามแยก - ไปยังป่าช้า	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ เส้นทางโรงสีพ่อบัณฑิต - วัดป่าหนองบัวทอง	๒๖๕,๖๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน(ใหม่)	๘๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖ เส้นทางบ้านนายอนุกุล - นายสวนหา	๕๓,๑๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับ บ้านดอนค้อ หมู่ที่ ๒ เส้นทางบ้านนางสมนึก จีนจรัส - นางประมวล	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการขยายเขตวางท่อเชื่อม PVC ระบบประปา ตอนที่ ๒ ภายในหมู่บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖ เส้นทางวัดป่าดอนลิ้มไปหมู่บ้าน	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖ ซอยข้างบ้านนายชานนท์ - นายสุด สุดหนึ่งตอนที่ ๒	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านเชียงกรม หมู่ที่ ๑๔ เส้นทางบ้านนางหนูจี - บ้านนางอรุณี	๔๙๓,๒๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านเชียงกรม หมู่ที่ ๘ เส้นทางบ้านแม่สาย - ศาลาประชาคม	๔๙๘,๖๘๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสา หมู่ที่ ๑๒ เส้นทางบ้านแม่รัตนนา - เขต ม.๔	๔๙๘,๖๘๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสา หมู่ที่ ๔ เส้นทางสี่แยกของหมู่บ้าน - หน้าโรงเรียนประตูบ้านโนนสา	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแสง หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางโรงเรียน - ศาลาประชาคม	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางบ้านแม่ไพลิน - บ้านนางสมัย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเชียงกรม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด ๑. หน้าบ้านแม่พิศจวงทอง ๒. มุมวัดแตงน้ำประปา	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านตามจุดเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังบ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ จุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๓	โครงการถมที่ปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค.	✓			๔๘๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้านโนนทรายพอง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง + แรงต่ำ ภายในหมู่บ้านดอนค้อ หมู่ที่ ๒ เส้นทางบ้านดอนค้อ - เมรุป่าช้า	๔๕๕,๘๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง+แรงต่ำถนนเพื่อการเกษตรหมู่บ้านโนนสา หมู่ที่ ๔ เส้นทางสกต. - วัดโพธิ์แก้วเทพนิมิต	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรหมู่บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖ เส้นทางนายประยูทธ - นางศรีจันทร์ ปรีวันตา	๕๕,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๗ เส้นทางโรงสี - บ้านวังแสง ขนาด ปีกเสา คสล.แรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๗ เส้นทางหนองหญ้าม้า - ฟาร์มหมูดอนม่วง ขนาด ปีกเสา คสล.แรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๗ เส้นทางโรงสี - สามแยกเชียงกรม ขนาด ปีกเสา คสล.แรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๔๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำเชื่อมระหว่างหมู่บ้านวังแสง หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านวังแสง - โนนสา	๔๘๕,๔๓๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนทรายฟอง หมู่ที่ ๙ เส้นทางนาพ่อหัดตา ปัญจพันดอน - นาพ่อหุยโสภากุล	๘๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๔๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในบ้านนาม่วง หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านแม่ชาติ - ไปโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม	๘๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในบ้านวังแสง หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านวังแสง - หนองหญ้าม้า	๘๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองช่าง

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สามัคคีนาม่วงประชาร่วมเกมส์"	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.	✓			๑๔๘,๕๑๕	สำนักปลัด
แผนงาน การศึกษา								
๑	โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมบุญกุ่มข้าวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค.	✓			๔๓,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการบุญประเพณีปรีวาสกรรม	๓๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค.	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค.	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมบุญกุ่มข้าวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการประเพณีนมัสการสงฆ์หลวงปู่คำ ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการสนับสนุนงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน Maha Songkran World water Festival และงานมหาสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค - มี.ค.	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน การศึกษา (ต่อ)								
๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.)	๓,๕๕๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๓,๕๕๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	๗๐๕,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๖๙๓,๘๔๐	สำนักปลัด
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
๑	โครงการกีฬาสุูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๒๐,๓๒๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาค่าสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๘๕,๖๙๓.๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน ดูแล เอาใจใส่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการสวัสดิการ การคุ้มครอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน งบกลาง								
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๖๔๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๗,๒๒๘,๐๐๐	กองสวัสดิฯ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๑๘๕,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๒,๔๔๑,๘๐๐	กองสวัสดิฯ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๑๔,๐๐๐	กองสวัสดิฯ

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ของทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มเสี่ยง

แผนงาน สาธารณสุข								
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.นาม่วง	๖๔๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๓๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคและควบคุมลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	๒๐,๐๐๐	-			✓	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน ดูแล เอาใจใส่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการสวัสดิการ การคุ้มครอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน สังคมสงเคราะห์								
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพในกลุ่มสตรีการแปรรูปอาหาร	๑๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๗	✓			๖,๖๐๐.๐๐	กองสวัสดิฯ
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาของชาวบ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๒๙,๐๓๕.๐๐	กองสวัสดิฯ
๓	โครงการอบรมเยาวชนแกนนำเพศศึกษาเอดส์ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น	๑๖,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองสวัสดิฯ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองสวัสดิฯ
๕	โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองสวัสดิฯ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือร่วมของทุกภาคส่วน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน การเกษตร								
๑	โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	๕,๐๐๐.๐๐	-			✓	๖,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน รักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๕,๔๗๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐.๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานจ้าง, ผู้นำชุมชน, และกลุ่มต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐	-			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง, ผู้นำชุมชน, และกลุ่มต่างๆ	๓๐๐,๐๐๐.๐	มี.ค. - ๖๗	✓			๒๘๓,๕๕๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงาน บริหารงานคลัง								
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการสำรวจภาคสนาม	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	๐.๐๐	กองคลัง
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	๑๔,๑๐๐.๐๐	-			✓	๑.๐๐	กองคลัง
๓	โครงการอบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	๑๔,๑๐๐.๐๐	-			✓	๒.๐๐	กองคลัง