



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการถมที่ปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๓ บริเวณด้านข้างเมรุวัดป่าดอนม่วง	๓๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการถมที่ปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านโนนทรายฟอง หมู่ที่ ๙ บริเวณด้านหลังเมรุวัดป่าช้า	๑๗๘,๗๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๑๗๘,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพับ) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปถึงทางหลวงชนบท	๔๗๔,๑๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพับ) บ้านเชียงกรม หมู่ที่ ๘ หน้าบ้านนายมินทร์-นายกัญญา คำภาพ	๔๒๘,๒๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพับ) บ้านโนนแสวง หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางข้างบ้านพอสมพล ศรีวิเศษ-สามแยกหน้าบ้านแม่สนม	๑๑๓,๑๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพับ) บ้านวังแสง หมู่ที่ ๑๐ เส้นคุ้มรักสามัคคี ตอน ๒ จากบ้านนางยุภาพร - บ้านนางโสภา	๒๕๗,๒๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนค้อ หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านนางสมนึก จีนจรัส จดนางประมวล	๒๒๗,๕๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๓ เส้นหน้าโรงน้ำสามอ-พ่อบุญเลิศ นามโคตร	๓๗๖,๑๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านแม่ติ่ม - ร.ร. ประจักษ์ศิลปาคม	๓๙๑,๙๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทรายพอง หมู่ที่ ๙ ซอยข้างวัดโพธิ์ศรีธรรม	๑๐๙,๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทรายพอง หมู่ที่ ๙ ซอยข้างบ้านโพพรม สัตยวัน	๕๓,๙๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทรายพอง หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านไสวโพธิ์ศรีเนาว์	๑๕๓,๕๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสา หมู่ที่ ๔ เส้นวันโพธิ์แก้ว เทพนิมิต ตอน ๒	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ เส้นนางน้ำฝน - สามแยก (ตรงข้าม สภ.อ.ประจักษ์ฯ)	๒๖๖,๗๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ เส้นข้างศาลาประชาคมทิศตะวันตก	๕๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านนายประสาน-เส้นแยกหนองหญ้ามา	๗๘,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนางทองใสศิริภักดิ์	๓๗๒,๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ามา หมู่ที่ ๗ เส้นหนองหญ้ามา-บ้านวังแสง	๔๙๐,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๕๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้า คสล. บ้านเชียงกรม หมู่ที่ ๑๔ เส้น บ้านนางบุญเรือง-นางสาวดวงจันทร์ คำแสนโคตร	๒๐๗,๗๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้า คสล. บ้านเชียงกรม หมู่ที่ ๑๔ หน้า บ้านนายแสวง ศรียัง-หน้าบ้านนางหนูแปลง แก้วคำผา	๑๗๔,๕๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้า คสล. บ้านเชียงกรม หมู่ที่ ๑๔ หน้า บ้านนายชวพงษ์ พรหมยาลี	๓๓๒,๓๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้า คสล. บ้านโนนแสวง หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางสี่แยกข้างบ้านแม่กุหลาบ ยศไชสงค์-สามแยกหน้าบ้านแม่สำลี	๓๓๒,๓๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาม่วง หมู่ที่ ๑	๓๑๙,๙๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านดอนค้อ หมู่ที่ ๒ เส้นวัดเวฬุวัน จดศาลา ประชาคม ตอน ๒	๔๔๖,๖๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนทรายพอง หมู่ที่ ๙ จากหน้าบ้านกำนัน ถึง บ้านพอสม คำวิแสง	๓๙๕,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.บ้านโนนสา หมู่ที่ ๑๒ เส้นทางสี่แยกบ้านแม่แอ-บ้าน แม่ประสงค์ ภูเขาพัง	๓๕๙,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.บ้านโนนแสวง หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางแม่หงวน-หน้าวัดตอน ๒	๓๗๘,๙๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านพอกมล-บ้านพักครู	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางศรีจันทร์ ปรี วันตา-นางนวลศรี นระกุล	๔๓๘,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๗ จากกบ้านนายสุริวงค์-บ้านพ้อจันทา	๑๔๙,๙๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการเทลาน คสล.เอนกประสงค์ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒	๒๗๑,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการเทลาน คสล.เอนกประสงค์ บ้านวังแสง หมู่ที่ ๑๐ บริเวณเมรุป่าช้า	๓๒๙,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๓	โครงการชุดร่องระบายน้ำภายในชุมชน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๓ เส้นทางออกบ้านโนนแสง	๕๘,๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ เส้นทางห้วยเตย	๑๑๒,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนค้อ หมู่ที่ ๒ เส้นทางวัดน้ำออก	๑๗๘,๗๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๓ เส้นทางรอบป่าช้าดอนม่วง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังแสง หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางวังแสง-เชียงกรม	๑๖๘,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๗ เส้นทางหนองหญ้าม้า ม.๗ - บ้านวังแสง ม.๑๐	๑๖๘,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและผู้พิการการแปรรูปอาหาร	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองสวัสดิฯ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองสวัสดิฯ
๓	โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองสวัสดิฯ
แผนงาน การศึกษา								
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการบริหารส่วนตำบลนาม่วง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๒๓,๖๑๕.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "สามัคคีนาม่วงประชาร่วมเกมส์"	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการงานประเพณีนมัสการสงกรานต์หลวงปู่คำพระศักดิ์สิทธิ์ อำเภอลำปางค์ศิลปาคม	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการบุญประเพณีปรีวาสกรรม	๓๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๒๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำพระและสงกรานต์ธาตุเจดีย์วัดเวฬุวัน (ห้วยน้ำออก)	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๗๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน ดูแล เอาใจใส่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการสวัสดิการ การคุ้มครอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน งบกลาง								
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๗๘๗,๖๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๖,๗๙๘,๖๐๐	กองสวัสดิฯ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๕๗๔,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๒,๑๐๑,๒๐๐	กองสวัสดิฯ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙		✓		๑๕,๐๐๐	กองสวัสดิฯ

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ของทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มเสี่ยง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน สาธารณสุข								
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากภัยโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน การเกษตร								
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
แผนงาน รักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙		✓		๔๙,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน,และกลุ่มต่างๆ	๓๐๐,๐๐๐.๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง	๔๐,๐๐๐.๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙		✓		๒๐,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	๕๐,๐๐๐.๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงาน บริหารงานคลัง								
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙		✓		๐.๐๐	กองคลัง